



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal:

MUNICIPIO DE CHICONCUAC (1)

Del 01 DE ENERO DEL 2021 al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	03	02	11	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD ENTRE GUERRERO E HIDALGO	SAN MIGUEL	2,500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,965,342.68	0.00	0.00	2,965,342.68	2,964,394.89	947.79	100%
02	01	03	01	01	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 300 HP CARCAMO SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	25592	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	687,940.90	62,059.10	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ARTESANO	SAN PEDRO	300	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	169,939.23	5,060.77	100%
01	01	03	01	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DE CERRADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE SANTA MARÍA	SANTA MARIA	100	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	209,619.27	0.00	0.00	209,619.27	207,671.17	1,948.10	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAN LEON ENTRE GUERRERO E HIDALGO	SAN PEDRO	1500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,388,309.05	0.00	0.00	1,388,309.05	1,385,699.78	2,609.27	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PROGRESO DEL CAD. 0+000 AL 0+120, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	SANTA MARIA	1500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,243,569.06	0.00	0.00	1,243,569.06	1,242,936.68	632.38	100%
02	01	01	01	02	03	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE FEBRERO DEL CAD. 0+000 AL 0+614, COMUNIDAD DE XOLACHE-XALA	XALA Y XOLACHE	1500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,582,078.31	0.00	0.00	1,582,078.31	1,581,844.79	233.52	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA 2 DE FEBRERO DEL CAD. 0+000 AL 0+070, COMUNIDAD DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	100	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	356,454.48	0.00	0.00	356,454.48	356,251.20	203.28	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE DEL CAD 0+000 AL 0+140, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	100	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,354,387.43	0.00	0.00	1,354,387.43	1,353,428.25	959.18	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REHABILITACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JARAMILLO Y EJIDO PONIENTE DEL KM 0+000 AL 0+147	SAN PABLITO	5500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,452,040.82	0.00	0.00	1,452,040.82	1,413,567.14	38,473.68	100%



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CHICONCUAC (1)

Del 01 DE ENERO DEL 2021 al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	04	01	02	01	26	01	01	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A CRISTO DEL KM 0+000 AL 0+415, EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	EJIDO SAN CRISTÓBAL	2500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	485,372.19	0.00	0.00	485,372.19	484,046.20	1,325.99	100%
02	02	03	01	02	05	25	01	01	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CERRADA LIBERTAD	XALA Y XOLACHE	80	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	134,969.33	0.00	0.00	134,969.33	134,799.25	170.08	100%
02	02	03	01	02	05	25	01	01	EQUIPAMIENTO DEL POZO LAS JOYAS	LAS JOYAS	3500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,203,554.34	0.00	0.00	2,203,554.34	2,200,761.07	2,793.27	100%
02	02	03	01	02	05	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CERRADA XOLACHE	XOLACHE-XALA	80	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	134,969.33	0.00	0.00	134,969.33	134,799.25	170.08	100%
02	02	01	01	02	04	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	SANTA MARIA	3500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,444,107.38	0.00	0.00	2,444,107.38	2,443,628.11	479.27	100%
02	02	05	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	SANTA MARIA	2200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	785,698.00	0.00	0.00	785,698.00	784,960.46	737.54	100%
02	02	01	01	01	05	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CERRADAS DIAMANTE	LAS JOYAS	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	859,130.59	0.00	0.00	859,130.59	858,436.20	694.39	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ZACATECAS NORTE ENTRE CARRIL XOLACHE Y ARBOLEDA	XALA Y XOLACHE	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,055,141.30	0.00	0.00	2,055,141.30	2,054,961.32	179.98	100%
02	02	01	02	01	02	25	01	05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE DONACIANO RODRÍGUEZ ENTRE RUBEN JARAMILLO Y EJIDO NORTE	SAN PABLITO	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,246,399.76	0.00	0.00	2,246,399.76	2,245,994.15	405.61	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CAPILLA DE RESURRECCION XOLACHE	XOLACHE-XALA	1,500	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	282,895.65	0.00	0.00	282,895.65	282,724.49	171.16	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. LUCÍA BAÑOS GALVEZ
TESORERA MUNICIPAL



PIC. SINUHE VICTOR CERVANTES VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

