



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHICONCUAC

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHICONCUAC							No. 0084							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
008	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA XALA, A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL	CONTRATO	XALA	2,500	110101	1,739,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001	REACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE PROLONGACION IRRIGACION A ACCESO POR A	CONTRATO	SAN PABLITO	27,692	260101	2,099,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE BUGAMBILIAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATE	CONTRATO	SANTA MARIA	2,000	110101	1,253,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE BUGAMBILIAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATE	CONTRATO	SANTA MARIA	2,000	110101	1,253,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
003	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HIDALGO DE CAD 0+900 A AVENIDA XOCHIMILCO	CONTRATO	SAN MIGUEL	5,500	110101	2,171,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
012	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROLONGACION PALMA DE XOCHIMILCO A CALLE MATAMOROS 1	CONTRATO	SAN PEDRO	10,000	250101	2,482,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00				
013	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HIDALGO DE CALLE JUAN LEON A L CAD 0+900	CONTRATO	SAN PEDRO SAN MIGUEL	5,000	250101	2,734,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00				
015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TLATEL DE CALLE EJIDO PONIENTE A A	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	250101	1,764,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE TLATEL DE CALLE EJIDO PONIENTE A A	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	250101	1,764,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE CALLE FRESNOS A CA	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	250101	1,378,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE CALLE FRESNOS A CA	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	250101	1,378,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CAMINO VIEJO A ZAPOTLAN DE LADO SUR	CONTRATO	SAN PEDRO	2,000	250101	2,265,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
002	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CAPULINES	CONTRATO	SANTA MARIA	2,000	260101	2,117,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE POOCATEPETL DE CALLE FRESNOS A CALL	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	260101	1,323,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE POOCATEPETL DE CALLE FRESNOS A C	CONTRATO	SAN PABLITO	2,000	260101	1,250,905.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2A CERRADA SAN JOAQUIN	CONTRATO	LAS JOYAS	2,000	260101	1,005,310.73	0.00	0.00	0.00	0.00				
008	CONSTRUCCION DE DOS AULA DE TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CACAMATZIN 1 RA ETAPA DE LA COMUNI	CONTRATO	SAN PABLITO	400	250101	1,368,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
009	CONSTRUCCION DE DOS AULA DE TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CACAMATZIN 2DA ETAPA DE LA COMUNI	CONTRATO	SAN PABLITO	400	250101	1,368,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
004	REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, CHICONCUAC 1RA	CONTRATO	SANTA MARIA	8,000	110101	748,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
005	REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COLONIA SAN MIGUEL, CHICONCUAC 1RA ETAPA	CONTRATO	SAN MIGUEL	3,500	110101	748,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
006	REHABILITACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLITO, CHICONCUAC 1RA E	CONTRATO	SAN PABLITO	3,500	110101	748,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHICONCUAC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHICONCUAC							No. 0084							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
017	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC	CONTRATO	LAS JOYAS	2,000	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE POZO DE AGUA EJIDAL DENOMINADO LAZARO CARDENAS UBICADO EN L	CONTRATO	SAN PABLITO	10,000	110101	812,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
014	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD XOLACHE - XALA	CONTRATO	XOLACHE - XALA	15,000	250101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
010	LUMINARIAS EN CALLE XOCHIMILCO Y CALLE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	CONTRATO	SAN PEDRO	2,500	250101	763,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
011	LUMINARIAS EN CALLE EJIDO SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLITO	CONTRATO	SAN PABLITO	2,500	250101	582,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
006	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE 5 DE MAYO A AV. DEL TRABAJO	CONTRATO	SANTA MARIA	2,000	260101	361,882.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
007	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DE MAGEYALES A CHABACANOS	CONTRATO	SANTA MARIA	2,000	260101	361,882.62	0.00	0.00	0.00	0.00				

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

C. RAFAEL VAZQUEZ DE LA ROSA

C. AIDEE MONSERRAT VELAZQUEZ CRUZ

MAP. JOAHANA ARLETTE CRUZ ESCAMILLA

ING ARTURO DE LA SANCHA RODRIGUEZ

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
22	08	2025