



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CHICONCUAC
Creciendo juntos
MUNICIPIO 2019 - 2021

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Dependencia: Dirección de Obras Públicas.
No. De oficio: CHIC/DOP/099/2019
Expediente: SIAVAMEN.

Chiconcuac, Estado de México a 17 de julio del 2019.

Asunto: Entrega de informe SIAVAMEN de Junio del 2019.

M. en E. Azalea del Carmen Clemente Blanco
Directora General de Inversión del
Gobierno del Estado de México

At'n
Lic. Yazmin Enriquez Vazquez
Titular de la Unidad de Normatividad de la
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

PRESENTE

Por medio de la presente y en cumplimiento con el numeral 5.1 de los lineamientos generales de operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) remito a usted los informes de avance mensual correspondiente al mes de **JUNIO DEL 2019**; sobre este respecto me permito informarle lo siguiente:

Se entrega el informe de avance mensual del recurso Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ejercicio 2019 el cual **PRESENTA** movimientos de ejercicio para el mes que se reporta, quedando con un saldo pendiente por ejercer de \$ 11,259,293.12

Se entrega el informe de avance mensual del recurso Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019 el cual **NO PRESENTA** movimientos de ejercicio para el mes que se reporta, quedando con un saldo pendiente por ejercer de \$ 11'695,014.25

Sin otro particular por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE


PIC. Sinuhé Víctor Cervantes Velasco
Director de Obras Públicas del
Municipio de Chiconcuac



OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. L. en C. Lucía Baños Galvez
~~c.c.p. Lic. Orlando Rivero-Rivero~~
~~c.c.p. Archivo~~
SVCV

Tesorero municipal
Contralor interno municipal





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. MES DE JUNIO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,503,550.72 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26161/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES / CHICONCUAC DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2019-03-01	2019-04-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
26162/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACION AL ISSEMYM 2019 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-03-01	2019-12-30	6,587,145.39	6,587,145.39	0.00	1,861,350.46	1,861,350.46	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	29	28.26
26164/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,345,204.00	2,345,204.00	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	96	93.80
26165/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CONAGUA EJERCICIO CORRIENTE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-03-01	2019-12-30	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
26167/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-31	6,399,528.81	6,399,528.81	0.00	1,905,977.60	1,905,977.60	0.00	80 ELEMENTO	52.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	31	29.78
26168/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	868,086.51	868,086.51	0.00	306,237.16	306,237.16	0.00	80 ELEMENTO	8.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	35	35.28
26170/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	406,796.64	406,796.64	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	35	33.89
26171/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	120,000.00	120,000.00	0.00	63,462.54	63,462.54	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	53	52.89
26174/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	50 EQUIPO	35.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26177/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
26178/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXAMEN ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-03-01	2019-12-30	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	35.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	0	0.00
26180/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-20	2019-12-30	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	34 VEHICULO	0.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE CHICONCUAC
19 JUN 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIDO: _____ MORAL _____



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. MES DE JUNIO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,503,550.72 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
26181/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-03-01	2019-12-30	117,790.01	117,790.01	0.00	35,229.20	35,229.20	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	30	29.91	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13									18,503,550.72	18,503,550.72	0.00	7,244,257.60	7,244,257.60	0.00								509	

Complementarios: 0 Directa: 0


LIC. AGUSTINA CATALINA
VELASCO VICUÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.P. LUCÍA BAÑOS
GALVEZ
TESORERO MUNICIPAL


PIC. SINUHE VICTOR
CERVANTES VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS


LIC. ORLANDO ADÁN
RIVERO RIVERO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA


TESORERIA MUNICIPAL


OBRAS PÚBLICAS


GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD:
RECIBIDO
RECIBIÓ: _____ HORA: _____



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. MES DE JUNIO DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,695,014.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción									Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29152/000101103	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LA ZARZA / COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-25	1,754,252.14	1,754,252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA	5,155.00		2 COLONIA	1	1,500	0	0.00
29153/0002101167	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	206 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PARA EL CBT CHICONCUAC CCT 15ECT0126P / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-15	344,003.98	344,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	53.00		5 ALUMNO	350	1,400	0	0.00
29154/0003101314	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	209 PREPARATORIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO PARA EL CBT CHICONCUAC CCT 15ECT0126P / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-15	144,511.88	144,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	115.00		5 ALUMNO	350	1,400	0	0.00
29310/0004101405	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-10-31	1,125,736.28	1,125,736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	200.00		4 MUNICIPIO	1	25,500	0	0.00
29311/0005101494	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	120	0	0.00
29312/0006101521	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO SAN PABLITO / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	324.00		3 POBLADO	1	5,500	0	0.00
29313/0007103351	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-07-15	2019-09-30	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	300.00		7 FAMILIA	300	1,200	0	0.00
29314/0008123255	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE JUÁREZ / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	969,306.09	969,306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	439.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00
29315/0009101579	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ESTRADA / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	416,320.94	416,320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00
29316/0010101602	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TURQUESA / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	248,644.29	248,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	169.00		2 COLONIA	1	50	0	0.00
29317/0011101611	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE EJIDO NORTE / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-09-01	2019-10-31	671,176.00	671,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
29318/0012101620	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE JOSÉ ESTRADA / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-09-01	2019-10-31	656,560.00	656,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
29319/0013101845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TRES MARIAS / COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	202,211.48	202,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,788.00		2 COLONIA	1	1,500	0	0.00
29320/0014101676	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS JOYAS / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	345,576.37	345,576.37	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,800.00		2 COLONIA	1	2,000	0	0.00

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIDO: COLONIA MORAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. MÉS DE JUNIO DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,695,014.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
29321/0015101855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLITO (TIERRA GRANDE) / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,361.00		2 COLONIA	1	1,500	0	0.00	
29322/0016101628	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN SIMON / COMUNIDAD DE EJIDOS XALA	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	611,814.51	611,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	460.00		2 COLONIA	1	140	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	11,461,113.96	11,461,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00							0	

Complementarios: 5

Directa: 11

LIC. AGUSTINA CATALINA
VELASCO VICUÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



C.P. LUCÍA BAÑOS
GALVEZ
TESORERO MUNICIPAL



PIC. SINUHE VICTOR
CERVANTES VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



I.I.C. ORLANDO ADAN
RIVERO RIVERO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

