



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CHICONCUAC
Creciendo juntos
FORTAMUNDO 2019 - 2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca. Emblema de la Mujer Mexiquense"

Dependencia: Dirección de Obras Públicas.
No. De oficio: CHIC/DOP/008/2020
Expediente: SIAVAMEN.

Chiconcuac, Estado de México a 28 de enero del 2020.

Asunto: Entrega de informe SIAVAMEN de Diciembre del 2019.

Roberto Inda González
Subsecretario de Planeación y Presupuesto del
Gobierno del Estado de México

At'n
Zaide Daniela Rivas Jara
Encargada de la Unidad de Normatividad de la
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

PRESENTE

Por medio de la presente y en cumplimiento con el numeral 5.1 de los lineamientos generales de operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) remito a usted los informes de avance mensual correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2019**; sobre este respecto me permito informarle lo siguiente: Se entrega el informe de avance mensual del recurso Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) ejercicio 2019 el cual **PRESENTA** movimientos de ejercicio para el mes que se reporta, quedando con un saldo pendiente por ejercer de \$ 0.00

Se entrega el informe de avance mensual del recurso Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio 2019 el cual **PRESENTA** movimientos de ejercicio para el mes que se reporta, quedando con un saldo pendiente por ejercer de \$ 12,231.47 Sin otro particular por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE



PIC. Sinuhé Víctor Cervantes Velasco
Director de Obras Públicas del
Municipio de Chiconcuac

c.c.p. L. en C. Lucía Baños Galvez
c.c.p. Lic. María Teresita Bojorges Trujano
c.c.p. Archivo
SVCV

Tesorero municipal
Encargada de la Contraloría Municipal.

H. AYUNTAMIENTO CHICONCUAC
2019 - 2021
TESORERIA
FECHA: 29 ENE 2020
HORA: 9:50 h.
FIRMA: *Pali*
RECIBIDO

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
28 ENE 2020
TOMAS CHAVEZ
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
REGISTRO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,503,550.72 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
26162/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIÓN AL ISSEMYM 2019 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	5,993,683.14	5,993,683.14	0.00	5,993,683.14	5,993,683.14	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26164/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA CFE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	3,190,854.74	3,190,854.74	0.00	3,190,854.74	3,190,854.74	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26167/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-31	4,575,208.34	4,575,208.34	0.00	4,575,208.34	4,575,208.34	0.00	80 ELEMENTO	52.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26168/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	600,984.57	600,984.57	0.00	600,984.57	600,984.57	0.00	80 ELEMENTO	8.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26170/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	976,883.66	976,883.66	0.00	976,883.66	976,883.66	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26171/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	163,955.48	163,955.48	0.00	163,955.48	163,955.48	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26174/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	186,528.00	186,528.00	0.00	186,528.00	186,528.00	0.00	50 EQUIPO	35.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26177/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	43,726.20	43,726.20	0.00	43,726.20	43,726.20	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26178/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXAMEN ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-10-24	2019-12-30	52,896.00	52,896.00	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00	20 ESTUDIO	35.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26180/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	267,025.04	267,025.04	0.00	267,025.04	267,025.04	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
26181/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-12-18	2019-12-30	124,375.20	124,375.20	0.00	124,375.20	124,375.20	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	25,000	100	100.00
33333/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS CONAGUA AGUAS NACIONALES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-10-24	2019-12-31	559,208.00	559,208.00	0.00	559,208.00	559,208.00	0.00	81 PAGO	2.00		4 MUNICIPIO	1	25,543	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2019. MES DE DICIEMBRE
 Reporte de Ejercido Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,503,550.72 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
3335/ 0015	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2019-10-24	2019-12-31	656,816.00	656,816.00	0.00	656,816.00	656,816.00	0.00	81 PAGO	2.00		4 MUNICIPI O	2	25,543	100	100.00		
35196/ 0016	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2019-12-19	2020-01-30	858,758.35	858,758.35	0.00	858,758.35	858,758.35	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPI O	1	25,000	100	100.00		
35197/ 0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2019-12-19	2020-01-30	61,248.00	61,248.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPI O	1	25,000	100	100.00		
35198/ 0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2020-01-19	2020-01-30	191,400.00	191,400.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPI O	1	25,000	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	18,503,550.72	18,503,550.72	0.00	18,503,550.72	18,503,550.72	0.00							1600		

Complementarios: 0 Directa: 0


**LIC. AGUSTINA CATALINA
 VELASCO VICUÑA**
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL


**C.P. LUCÍA BAÑOS
 GALVEZ**
 TESORERO MUNICIPAL


**PIC. SINUHE VICTOR
 CERVANTES VELASCO**
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS


**LIC. MARIA TERESITA
 BOJORGES TRUJANO**
 ENCARGADA DE
 CONTRALORIA INTERNO
 MUNICIPAL

CHICONCUAC

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
28 ENE 2020
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,695,014.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29152/0001101103	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LA ZARZA / COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	2019-07-01	2019-09-25	1,754,252.14	1,754,252.14	0.00	1,753,184.51	1,753,184.51	0.00	02 METRO CUADRADO	5,155.00		2 COLONIA	1	1,500	100	99.98
29153/0002101167	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PARA EL CBT CHICONCUAC CCT 15ECT0126P / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-15	344,003.98	344,003.98	0.00	343,508.45	343,508.45	0.00	01 METRO LINEAL	53.00		5 ALUMNO	350	1,400	100	99.85
29154/0003101314	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	209 PREPARATORIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO PARA EL CBT CHICONCUAC CCT 15ECT0126P / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-08-15	144,511.88	144,511.88	0.00	144,080.27	144,080.27	0.00	01 METRO LINEAL	115.00		5 ALUMNO	350	1,400	100	99.70
29310/0004101405	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS) / CHICONCUAC DE JUAREZ	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-10-31	1,125,736.28	1,125,736.28	0.00	1,124,794.00	1,124,794.00	0.00	18 LUMINARIA	471.00		4 MUNICIPIO	1	25,500	100	99.92
29311/0005101494	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	140,000.00	140,000.00	0.00	139,782.56	139,782.56	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		2 COLONIA	1	120	100	99.84
29312/0006101521	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CÁRCAMO DE BOMBEO SAN PABLITO / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	1,136,306.78	1,136,306.78	0.00	03 METRO CUBICO	324.00		3 POBLADO	1	5,500	100	99.86
29313/0007103351	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / COMUNIDAD DE EJIDOS XALA COMUNIDAD DE EJIDOS XOLACHE COMUNIDAD DE LAS JOYAS COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO COMUNIDAD DE SAN PEDRO COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	2019-09-02	2019-11-30	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,259.44	2,499,259.44	0.00	17 PIEZA	300.00		7 FAMILIA	300	1,200	100	99.98
29314/0008123255	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE JUAREZ / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	969,306.09	969,306.09	0.00	968,021.41	968,021.41	0.00	01 METRO LINEAL	439.00		2 COLONIA	1	60	100	99.87
29315/0009101579	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ESTRADA / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	416,320.94	416,320.94	0.00	416,173.90	416,173.90	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	80	100	99.97
29316/0010101602	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TURQUESA / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	248,644.29	248,644.29	0.00	248,259.87	248,259.87	0.00	01 METRO LINEAL	169.00		2 COLONIA	1	50	100	99.84
29317/0011101611	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE EJIDO NORTE / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-09-01	2019-10-31	671,176.00	671,176.00	0.00	670,480.23	670,480.23	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		1 COLONIA	1	100	100	99.90
29318/0012101620	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE JOSÉ ESTRADA / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-09-01	2019-10-31	656,560.00	656,560.00	0.00	656,083.73	656,083.73	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	100	100	99.92

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
28 ENE 2020
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 025 CHICONCUAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,695,014.25 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29319/0013101845	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TRES MARIAS / COMUNIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	202,211.48	202,211.48	0.00	201,979.05	201,979.05	0.00	01 METRO LINEAL	2,783.00		2 COLONIA	1	1,500	100	99.89
29320/0014101676	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS JOYAS / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	345,576.37	345,576.37	0.00	344,038.59	344,038.59	0.00	01 METRO LINEAL	3,807.00		2 COLONIA	1	2,000	100	99.56
29321/0015101855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLITO (TIERRA GRANDE) / COMUNIDAD DE SAN PABLITO CALMIMILOLCO	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-15	193,000.00	193,000.00	0.00	192,790.29	192,790.29	0.00	01 METRO LINEAL	2,361.00		2 COLONIA	1	1,500	100	99.89
29322/0016101628	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN SIMON / COMUNIDAD DE EJIDOS XALA	CONTRATO	2019-07-15	2019-08-31	611,814.51	611,814.51	0.00	611,436.00	611,436.00	0.00	01 METRO LINEAL	460.00		2 COLONIA	1	140	100	99.94
34111/0017263457	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOYEROS / COMUNIDAD DE LAS JOYAS	CONTRATO	2019-12-02	2020-01-17	233,900.29	233,900.29	0.00	232,603.70	232,603.70	0.00	01 METRO LINEAL	232.00		2 COLONIA	1	80	100	99.45
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17									TOTAL	11,695,014.25	11,695,014.25	0.00	11,682,782.78	11,682,782.78	0.00							1700

Complementarios: 3 Directa: 14


LIC. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




C.P. LUCÍA BAÑOS GALVEZ
 TESORERO MUNICIPAL



PIC. SINUHE VICTOR CERVANTES VELASCO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. MARIA TERESITA BOJORGES TRUJANO
 ENCARGADA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 28 ENE 2020
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

CHICONCUAC